

ATS/TVV/RMKS			
Akte/Fax/Mail/Kopie			
23. Nov. 2023			
IB	MW	CB	DS
AC	IL	NF	TG
SL	KWL	KWMH	

BÜV NW · Postfach 10 04 64 · 47004 Duisburg

RMKS Rhein Main Kies
und Splitt GmbH & Co. KG
Dammstraße 31
47119 Duisburg



Geschäftsstelle:
Düsseldorfer Str. 50
47051 Duisburg
Telefon: 0203 99239-42
Telefax: 0203 99239-98
buev-nw@baustoffverbaende.de

Überwachungsbescheinigung

Für das Kieswerk
Mitgliedsnummer
Zertifikate:

Wesel
8.645-1/2
0778 – CPR - 8.645-1/2 GKBM vom 29.01.2016
PZVE - 8.645-1/2 GKB vom 29.01.2016*
PZVE - 8.645-1/2 GKM vom 29.01.2016*
AKR - 8.645-1/2 GKB vom 24.06.2019*

Berichtszeitraum 10.09.2022 bis 14.09.2023

wurde am 14.09.2023

die Regelüberwachung 2023 für

- Gesteinskörnungen für Beton (DIN EN 12 620)
- Gesteinskörnungen für Mörtel (DIN EN 13 139)
- Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E I aus unbedenklichem Vorkommen

auf Grundlage der Leistungserklärung(en) des Herstellers vom 30.11.2022 für die darin angegebenen Produkte

durch den Überwachungsbeauftragten Timo Lümen durchgeführt.

Gesamtbeurteilung der Regelüberwachung:

Bestanden

Damit gilt das (gelten die) Zertifikat(e) weiter.

**) nicht im Geltungsbereich der u.a. Akkreditierung*

Duisburg, 16.11.2023

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband
Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e.V.

Dipl.-Min. Markus Schumacher
(Leiter der Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle)



Akkreditierung geltend für die
in der Urkunde aufgeführten
Zertifizierungsprogramme

Z2

Überwachungsbericht Nr. 2023

Berichtszeitraum 10.09.2022 - 14.09.2023

Werk	8.645-1/2 Wesel	Prüftag	14.09.2023
		Überw.-beauftragter	Timo Lümen
		Entnahmetag	14.09.2023
Mitglied	8.645 RMKS Rhein Main Kies und Splitt GmbH & Co. KG Dammstraße 31 D-47119 Duisburg	Probenehmer	Herr Höfkens

Werkleiter Herr Höfkens
 WPK Prüfstelle RMKS Rhein Main Kies und Splitt GmbH
 Prüfstellenleiter Herr Höfkens
 Anwesend Werk Herr Höfkens

Beurteilung ÜB s.o.	Bestanden
Bewertung (Leiter)	Bestanden <i>16.11.2023</i>
Ahndung (Leiter)	

Veränderungen seit der letzten Prüfung: Nein
 Zum Sortenverzeichnis gibt es keine Ergänzungen:

Überwachte Bauprodukte:

- * Gesteinskörnungen für Beton (DIN EN 12 620)
- * Gesteinskörnungen für Mörtel (DIN EN 13 139)
- * Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E I aus unbedenklichem Vorkommen

1. Feststellungen im Werk		Anforderung DIN EN-12620	Erfüllt Ja/Nein	Bewertung
1	Organisation	H.2		
1.1	Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse festgelegt und umgesetzt?		Ja	
1.2	Wer ist durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung als Beauftragter für die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) benannt?		Ja	
1.2.1	WPK Beauftragter: Höfkens		Ja	
1.3	Wann wurde das System der WPK letztmalig durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung überprüft und bewertet? WPK-Bewertung vom: 21.03.2023	H.2.3	Ja	
1.4	Leistungserklärung vom : 30.11.2022		Ja	
2	Kontrollverfahren	H.3		
2.1	Ist das System der WPK in einem Handbuch beschrieben? Handbuch vom: 09.03.2022		Ja	
2.2	Werden die im WPK Handbuch festgelegten Verfahren umgesetzt und aufrechterhalten?		Ja	
2.3	Ist das im WPK Handbuch beschriebene Verfahren für die Lenkung der Dokumente und Daten umgesetzt und eingehalten?		Ja	
2.4	Welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten sind an Unterauftragnehmer vergeben und werden die in diesem Zusammenhang getroffenen Vereinbarungen eingehalten?		Ja	
2.5	Ist die Beschaffenheit des Rohmaterials dokumentiert?		Ja	
3	Produktionslenkung	H.4		
3.1	Werden Wartungs- und Einstellungsarbeiten der Produktionseinrichtungen durchgeführt und sind diese dokumentiert?		Ja	
3.2	Werden bei Bedarf Korrekturmaßnahmen durchgeführt?		Ja	

3.3	Werden die Produkte in kontrollierter Weise gelagert und sind diese gekennzeichnet?		Ja
3.4	Wird die Konformität aus dem Lager entnommener Produkte gewährleistet?		Ja
3.5	Ist eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet?		Ja
4	Überwachung und Prüfung	H.5	
4.1	Verfügt der Hersteller über die benötigten Mittel und geschultes Personal für Überwachungen und Prüfungen?		Ja
4.2	Entsprechen die Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel den Anforderungen?		Ja
4.3	Gibt es einen Prüfplan und werden die Anforderungen eingehalten?		Ja
4.4	Gibt es Prüfstellen, die ergänzend zu der auf Seite 1 genannten WPK Prüfstelle im Rahmen der WPK eingeschaltet sind und welche sind dies? Prüfstelle: keine weiteren Prüfstellen.		---
5	Aufzeichnungen	H.6	
5.1	Werden die Ergebnisse der WPK aufgezeichnet?		Ja
6	Lenkung fehlerhafter Produkte	H.7	Ja
6.1	Werden erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen durchgeführt und sind diese dokumentiert?		Ja
7	Lagerung und Transport	H.9	Ja
7.1	Sind die Produkte ordnungsgemäß gelagert?		Ja
7.2	Bestehen Regelungen für den Transport der Produkte und werden diese eingehalten?		Ja
7.3	Sind die Lieferscheine ordnungsgemäß?		Ja
8	Schulung des Personals	H.10	Ja
8.1	Festgelegte Häufigkeit der Personalschulung?		Ja
8.2	Letzte Schulung des Personals in Rheda-Wiedenbrück am 17.11.2022	H.10	Ja
9	Allgemeines		
9.1	Wurden die Auflagen der letzten Überwachungsprüfung erfüllt?		Ja
9.2	Gab es in Bezug auf die hergestellten Bauprodukte Beanstandungen Dritter? Nein Wenn Ja, gab es Korrekturmaßnahmen und sind diese dokumentiert? entfällt		Ja
10	Prüfzeugnis für Produktqualitätszeichen		Ja
10.1	Übereinstimmung der im Rahmen privatrechtlicher Vorgaben freiwillig durchgeführter Produktprüfungen mit den Anforderungen an die Gesteinskörnungen. Prüfstelle: FEhS ; Zeugnis-Nr.: 1944-1 FEhS23		Ja
Zusammenfassung der Bewertung			
10.1.1.2.3	Die Grenzwerte (absolut) bzw. die zulässige Grenzabweichung für den Siebdurchgang durch das mittlere Sieb werden bei der Sorte 0/8 um mehr als 6 M.-% nicht eingehalten.	4.3.2, Tab. 3 H.4	3

Wesel, 14.09.2023

Herr Höfkens

Vertreter des Werkes

Timo Lünen
 Überwachungsbeauftragter



2. Fremdüberwachung - Materialprobenprüfung								
	Kennzeichnung	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild
	Sorte	0/1 mm	0/2 mm	2/8 mm	8/16 mm	16/32 mm	0/8 mm	0/32 mm
	Korngruppe	0/1	0/2	2/8	8/16	16/32	0/8	0/32
	Verwendung	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton
2.	Anforderungen erfüllt							
2.1	Korngrößenverteilung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
2.2	Gehalt an Feinanteilen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
2.3	Organische Bestandteile Natronlauge	Ja	Ja	-	-	-	-	-
2.4	Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
2.5	Schwefelhaltige Bestandteile - Säurelösliches Sulfat	-	Ja	-	Ja	-	-	-
2.6	Schwefelhaltige Bestandteile - Gesamtschwefel	-	Ja	-	Ja	-	-	-
2.7	Kornrohddichte und Wasseraufnahme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
2.8	Kornform (FI)	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-
2.9	Spielsand, Prüfung auf Schwermetalle	-	-	-	-	-	-	-



Bemerkungen:

10.1.1.2.3 Aufgrund der Ergebnisse der Fremd- und Eigenüberwachung und des zu erwartenden Vorkommens in der Lagerstätte, wurde der Vertrieb der Sorte 0/8 für Beton und Mörtel sofort eingestellt.



Entnahmeprotokoll und Prüfantrag Nr. 1 zum Überwachungsbericht 2023

FEhS
Institut für Baustoff-Forschung e.V.
Baustoffprüfstelle
Bliersheimer Straße 62
D-47229 Duisburg-Rheinhausen

Datum: 14.09.2023

1. Angaben des Probennehmers

Werk Nr	8.645-1/2	Firma:	RMKS Rhein Main Kies und Splitt GmbH & Co. KG
Werk Ort	Wesel		Dammstraße 31 D-47119 Duisburg

Entnahme Datum:	14.09.2023 19:37:04	Witterung:
Entnahme Zeit:		Übergabe der Proben:

	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild	BÜV-Schild
Kennzeichnung							
Korngruppe	0/1	0/2	2/8	8/16	16/32	0/8	0/32
Verwendungsbereich	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton	Gk Beton
Entnahmestelle	Halde	Halde	Halde	Halde	Halde	Halde	Halde
Probemenge [kg]							
Probeneinengung							
Behältnis	Sack	Sack	Sack	Sack	Sack	Sack	Sack
2. Beantragte Prüfungen							
2.1 Korngrößenverteilung	X	X	X	X	X	X	X
2.2 Gehalt an Feinanteilen	X	X	X	X	X	X	X
2.3 Organische Bestandteile Natronlauge	X	X					
2.4 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	X	X	X	X	X		
2.5 Schwefelhaltige Bestandteile - Säurelösliches Sulfat		X		X			
2.6 Schwefelhaltige Bestandteile - Gesamtschwefel		X		X			
2.7 Kornrohichte und Wasseraufnahme	X	X	X	X	X		
2.8 Kornform (FI)			X	X	X		
2.9 Spielsand, Prüfung auf Schwermetalle	X	X					

Anwesend: Herr Höfkens



Erklärung der Firma zum Antrag

Als Herstellbetrieb der bei uns entnommenen Materialproben sind wir einverstanden, dass die Prüfung auf unsere Rechnung durchgeführt wird und die 1. und 2. Ausfertigung der Prüfzeugnisse an die o. g. Fremdüberwachungsstelle gesandt wird, die 3. Ausfertigung und die Rechnung an die Firma.

Prüfbericht und Rechnung an: Wesel, 14.09.2023

RMKS Rhein Main Kies
und Splitt GmbH & Co. KG
Dammstraße 31
D-47119 Duisburg

Herr Höfkens

Vertreter des Werkes

**RMKS RHEIN MAIN KIES
UND SPLITT GMBH & CO. KG**
(Firmenstempel)
**Kieswerk Lipperandsee
Neue Hünxer Str. 45
48485 Wesel
Telefon: 0281 16 413 16
Telefax: 0281 16 413 18**